# 会议纪要

			,
与会人员:	会议主持	会议时间	会议主题
吴剑武、			
	吳愈	2013	米
扬镇海	剑武	2013年11月12	展
•		11月	进度
王建文、		12	关于项目进度确认会议
王桥、	and the state of t		×
陈丽兴、			
、李淑君、	会议记录	会议地点	and the state of t
氘			
马海平、	<b>松</b>	大会议	
陈永芳、	弹		
孙海军、			
郑艺勇			

# 应到来到人员:无

#### 会议内容

此次会议主要是现阶段各个项目的进度确认。

- 一、优化进度表
- 便于管控进度。 项目立项后评估开始时间及结束时间, 按工程量划分比例, 再细分任务, 形成百分比,
- 2、 后续的月报及周报需体现项目的完成百分比。
- 二、 许昌项目进度确认
- 一)、入库程序设计及调试-陈丽兴
- <del>, . .</del> 输送机程序及 WCS 调试: 吳总回复: 电控由陈丽兴负责, 需要电控系统调试平台组网及 WCS 调试平台组网 软件由马海平负责。
- 2 输送机程序与 IFIX 调试: 跟 IFIX 画面完成后再统一测试。
- $\Im$ 输送机程序与堆垛机接口调试:等输送机厂家到公司培训。

吴总回复:堆垛机厂家月底到厦门,具体时间待定

- 7 RFID 程序单机调试: 需要 RFID 实物才可调试。 完成: 会后落实 RFID 实物到货时间。
- S 条码程序设计:厂商未提供程序; 识误: 咨询王工, 和采购落实厂
- 9 组拆盘机器人程序设计:建议由调试人员编写程序, 可减少问题的发生。

吴总: 等曾宪鑫下周回公司, 再确认。

- (二)、出库程序设计及调试-王桥
- 1、问题同入库程序的 1-6 点。
- 2, 穿梭车接口程序设计: 数据只需 150 个字节; 吴总: 清曾宪鑫带两个151-8模块到公司测试。
- 制丝接口程序设计; 晃总: 提供联系人的QQ群号给王桥及马海平沟通确认。

- (三)、穿梭车 PLC 程序设计及调试-曾宪鑫
- 穿梭车与 IFIX 调试; 京京: 此项工作需要在公司模拟测试。
- 2、其他问题由吴总与曾宪鑫确认。
- (四)、IFIX 界面设计—汤镇海/王建文
- 1、重新调整进度表
- 2、IFIX 组态需分现场调试及模拟调试。
- 3 ※点: 网络诊断及用户权设计 -吴总回复由他跟王工联系
- 4 进度表上的 I/0 对线、 单机测试及片区运行不可写现场工作, 完成时间需要写上预计几天完成。
- 5、IFIX 界面预计下周完成后召开评审会议。

# (五)、电控柜问题

- 1、本周安排时间到集控落实进度及质量。
- 2 柜子中间隔板厚度确认问题-一由王桥跟王老师电话确认。
- 数量不符的问题, 2 后续设计人员在下单的时候, 造成其他的浪费或者影响安装的进度 应检查材料明细表上与图纸上的零件数量要 突 避免造成材料

## (六)、软件问题

- 1、请软件人员填写一份进度表。
- 阎, 2, 条码长度按烟厂的意思有可能达到64位, 吴总回复:由他与烟厂协商斜码长度在 40 位以内。由王桥与王老师确认,若烟厂确认条码为 64 是否可以压缩条码 要尽快确认长度。 希望尽量不超过40码。 (马海平)
- 3、容错服务器需尽快安排付款, 以便厂商过来培训。
- 吴总: 财务若本周有资金到账, 便可安排付款。
- (七)、自研产品-组拆盘及穿梭车
- 1、机加工部分, 福清目前还在询价中, 会后与李惠敏确认。
- (二) 其他项目
- (一)、啄水芳
- , 宁波招标软件部分, 计算机系统配置是否有配置原则, 如何选择。

吴总回复:计算机的配置要选择适合项目的型号, 先报预算再调整成本

- 2, 公司 OA 部分, 目前制作操作说明书给商务测试, 这周可完成
- Ç 大盥项目, 虽项目较小, 但是计算机的系统所有的功能不可缺少, 现需要增加一名软件人员。

识实: 长塑项目预计 4 月份进场, 电控部分比较简单, 电控人员可自告奋勇, 参与项目的设计。

#### (二)、汪志敏

- 1、宁波项目方案设计,列出集成表
- 2、四川复烤,需与程莉、宋工联络,继续跟踪此项目

### 会后落实问题:

- 电控系统调试平台组网及 WCS 调试平台组网时间确认; (陈丽兴/马海平)
- 2, RFID 实物到货时间落实;(李淑君) 一采购回复预计到货时间为11/30日;
- 条码厂家还未提供程序, 继续催厂家; (陈丽兴)
- 4、 组拆盘机器人程序设计确认; (陈丽兴/曾宪鑫)
- 5 制丝接口程序设计,由果总提供 QQ 群给王桥及马海平联系确认;
- 9 曾宪鑫带两个151-8模块到公司供王桥测试穿梭车接口程序的数据字节;
- IFIX 界面网络诊断及用户权限设计由吴总与王老师确认:
- 8、 本周安排时间到集控落实进度及质量;
- 9 电控柜威图中间隔板厚度确认 (王桥); -王老师回复: 确认厚度为100。
- 10, 条码长度需与烟厂协商, 不超过 40 位; (吴总)一名高温克为64位,具在44余汉公元
- 11, 王桥与王老师确认若条码为 64 位是否可以压缩;一 -王老师回复:不可压缩, 只能修改程序。
- 12、 容错服务器付款问题; (吴总/李淑君)
- 13、 IFIX 的进度表重新调整; (汤镇海/王建文)
- 14、 许昌项目软件部分填写进度表;(马海平)
- 15, 环穿及组拆盘加工部分与李惠敏确认进度; (吴总/李淑君)
- 16、 线缆吊牌请供应商提供样品确认; (舒永锋)
- 17、 宁波项目集成表。(汪志敏)一己想从

与会人员签名: 会议记录审核: 15/m/5/ 西藏海 中期 会议记录整理:からない、とろ、バスト